

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DRIRE Bourgogne

AR/CH/2008.022

Groupe de Subdivisions : GS21

Subdivision : 3

Nom de l'inspecteur : Mme Anne RATAYZYK

Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 27/11/2007 Date de l'inspection : 11 décembre 2007

Type d'inspection : ☐ approfondie ou ☒ courante ou ☐ ponctuelle
☐ inopinée ou ☒ non inopinée
☐ planifiée ou ☒ circonstancielle

Détail des circonstances de la visite : Visite organisée pour faire le point sur les dispositions prises par l'exploitant pour répondre aux observations de l'Inspection, afin de finaliser l'instruction de son dossier de demande d'autorisation.

Société : Société Thomas Peinture Industrielle (STPI)

Commune : 21270 VONGES

Activité : Laquage industriel de pièces en plastique, métal ou matériaux composites

Autorisation
AP du 5 octobre 1994

Priorité
Finalisation de l'instruction d'un DDAE

Liste des installations inspectées ou visitées :

- Différents ateliers de peinture et de conditionnement
- Zones de stockage des produits finis
- Stockages des peintures et des solvants

Thèmes :

- Schéma de maîtrise des émissions
- Défense incendie
- Présentation d'un projet de construction d'un bâtiment de gravure au laser et de stockage de produits finis

Référentiel de l'inspection : Arrêté préfectoral d'autorisation en date du 16 avril 1994

Liste des noms et qualités des personnes rencontrées lors de l'inspection :

- M. THOMAS – Directeur
- M.DANDINE
- Mme PELET - AGMS

Principales constatations effectuées :

- Des évolutions sont en cours pour aller vers la réduction des solvants (actuellement consommation de 56 t/an). La cabine solvant sera remplacée par une chaîne de peinture base aqueuse. Préciser l'impact sur la consommation et les rejets de solvants, et préciser si l'entreprise utilise encore des produits à phase de risques.
- La cabine de peinture actuelle a été construite ATEX, même si elle est déclassée le zonage est conservé pour garder de bonnes pratiques.
- AGMS va mettre à jour le zonage ATEX courant janvier 2008. Nous fournir les conclusions.
- Le rapport de vérification des installations électriques du 16/04/07 a été vu.
- Le projet de construction pour implanter des machines de gravage sans augmentation d'effectifs doit permettre une réorganisation des flux et être l'occasion pour réexaminer l'évacuation du personnel (le circuit actuel est inadapté dans certains locaux (issues de secours inaccessibles ou mal indiquées)).
- En fonction des projets il sera nécessaire de mettre à jour le classement de l'établissement.

Suites envisagées :

Lettre à l'exploitant

Liste des documents établis suite à la visite :

- Lettre à l'exploitant

Date et signature de l'inspecteur

DIJON, le 10 janvier 2008

L'Inspecteur des Installations Classées



A. RATAYZYK