

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1/2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EVD

Site inspecté : GARDANNE

Date de l'inspection: 17/03/2015

Constat de l'Inspecteur :

- Manque la mesure de la teneur d'oxyde de soufre SO₂

Rapport APAVE du 26/03/2013

↳ Le rapport de l'APAVE du 26.03.2013 fait apparaître la mesure des NOx (seule mesure exigée dans les arrêtés ministériels des 25.07.97 et 26.03.2013)

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

Article 8.2.4 et 8.2.5

de l'APC du 25 Août 2003

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement


Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Pl. B. MEDIER



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

L'arrêté préfectoral EVD de 2003, article 8 est applicable pour la chaudière fioul et le générateur d'eau chaude.

La chaudière fioul a été remplacée en 2012. (recopié de la Préfecture du 30.03.2013). Aucune prescription particulière n'a été exigée pour cette nouvelle installation de chaudière gaz.

L'arrêté ministériel du 25.07.97 et du 26.03.2013 concernant le contrôle des chaudières à gaz est donc applicable à cette nouvelle installation. Dans l'article 6.3 il est noté que les mesures en oxyde de soufre et poussières ne sont pas exigées lorsque le combustible est exclusivement gazeux, ce qui est le cas à EVD.

La société EVD applique les arrêtés des 25.07.97 et 26.03.2013.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Proposition de mise en demeure

Proposition d'arrêté complémentaire

Commentaires :

Oui ☒ Non ☐Oui ☐ Non ☒Oui ☐ Non ☒

L'inspection le : 10/04/2015

☒ Fiche soldée le : 10/04/2015

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2/2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EVD

Site inspecté : GARRANNE

Date de l'inspection: 17/03/2015

Constat de l'inspecteur :

L'exploitant ne peut pas justifier du débit des 2 poteaux incendie présents sur l'installation.

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

Article 6.3 de l'APC du 25 Aout 2003

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

[Signature]

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

10 P. NEDER

[Signature]

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Evd dispose de 2 poteaux incendie. Le premier poteau (pompiers 345) est le poteau principal sous contrat de débit avec la société du Canal de Provence. Le deuxième poteau est un poteau de substitution à proximité de l'atelier de maintenance. Ces deux poteaux ont donc le même débit : 60 m³/h (selon contrat SCP du 09.12.2013).

→ Un passage de contrôle a été demandé à la SCP.

Les résultats vous seront communiqués dès que disponibles.

Par ailleurs, EVD met à disposition des pompiers 2 cures de 60 m³ chacun en réserve.

Ci-joint, le plan et débit des poteaux pompiers à proximité.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒

Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐

Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐

Non ☒

Commentaires :

En attente du contrôle des débits PI

L'inspection le : 10/04/2015



Fiche soldée le :