

## Note interne d'information de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>84</b>	<b>Subdivision d'Avignon</b>	<b>11.07.2006</b>
Inspecteurs	ARIOLI Alexis		
Etablissement	Rhône Durance Granulats		<b>064.01247</b>
Commune	Orange		<b>A</b>
Activité	Exploitation de carrière		<b>P1</b>

### Contexte environnemental / socio-économique

La **liaison fluviale** a été mise en service en octobre 2005 (2400 t transportés par barge au dernier trimestre 2005). Au 1<sup>er</sup> trimestre 2006 la production de la carrière a été de 154 300 t dont 15000 t évacués par voie d'eau.

### Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

Léger retard des **investissements** par rapport aux objectifs définis en 2005.

Après les 3 millions € investis en 2005 pour la liaison fluviale, 5 millions € sont budgétisés en 2006/2007 pour les opérations suivantes :

- fin d'aménagement de la nouvelle plate-forme de stockage à Maubuisson Est
- déplacement du concasseur primaire, reconditionnement de l'installation de traitement et implantation de 1000 m de convoyeurs à bandes pour alimenter la nouvelle installation de traitement de matériaux
- mise en service du chargement automatique à la fois des camions et de l'installation fluviale.

Ces aménagement vont permettre une montée en puissance de la production pour atteindre les 500.000 tonnes par an.

Une **demande d'extension** va être déposée dans les mois à venir.

Liée à ce projet, une **étude paysagère** traitant de l'ensemble du massif et menée conjointement avec l'exploitant voisin (SMV DELORME) est en cours.

### Informations générales

La Sté RDG LAFARGE a la maîtrise de 98 ha sur le massif du Lampourdier.

A ce jour l'autorisation concerne 8 ha et l'extension projetée devrait accroître la superficie de 6 à 8 ha.

Cette importante réserve de gisement pour les décennies à venir sera intégrée dans l'étude paysagère précitée avec les conséquences liées à la révision du PLU, notamment les zones de carrières et les infrastructures.

### Impressions de l'Inspecteur

Le site va subir une profonde modification en 2006 et 2007 tant au niveau de l'exploitation de la carrière que de l'installation de traitement des matériaux.

Une attention particulière devra être apportée au niveau de la réduction des nuisances notamment de l'empoussiérage. ravitaillement des engins.

L'implantation de nouveaux locaux à "Maubuisson" devra conduire à la réalisation d'une zone de lavage et de ravitaillement des engins plus adaptée.

### Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)
<b>1</b>	

**Informations générales**

Commune

Lieu dit

Date AP

Date expiration

Garanties financières

Date

Organisme bancaire

Matériau extrait

Calcaire en roche  
massive

Production annuelle en Ts

600.000/250.000

OEP

Responsable technique/ chef de carrière

Responsable des tirs

Personne présente pour la visite

RDG

CROZET Pascal

ELOI Franck

RDG

Orange-84

Le Lampourdier

03/06/2002

25/06/2018

110.007€

à

Usage

Graves pour BTP- BPE – Usine de  
préfa Centrales d'enrobés

Production 2004 en Ts

246700

PREVENCEM (3\*1j)

ROGER Thierry (CPT)

Directeur Technique (CPT)

Responsable foncier et environnement

**Informations techniques et sociales****Matériel utilisé**

RDG

Bascule

Oui en commun avec SMV Delorme

RDG

chargeur

3

SIMECO

foreuse

1

EE

Pelle

1 + 2 dumpers

RDG

Concasseur

1

Arroseuse

1 ponctuellement ( réseau d'aspersion)

**Personnel**

RDG

8 + 3 (EE) à 50% et 2 Simeco (1/4 mois)

**Délégué**

non

Délégué du personnel /oui M. ANDRASI

**CHSCT**

non

**Horaires**

RDG

07h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 bascule

5 jours par semaine

EE

06h00 à 13h00 et 13h à 20h carrière (installation de traitement)

08h00 à 12h00 et 13h à 17 h

**Accident du travail**

Néant en 2005

Réfectoire

Ok

Sanitaire

Ok

**Fonctionnement**

SIMECO

Forage, opérations de minage

SMV

Extraction en pied, reprise des matériaux + alimentation trémie ou mise en stock

RDG

Traitement des matériaux