

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant *Colas Reddenance*Site inspecté : *Centrale Bredoures*Date de l'inspection : *07/11/08*

Constat de l'Inspecteur :

Effectuer la déclaration de modification d'implantation des installations et notamment :

- stockage bitume (4 cuves)
- stockage bitume calcaire et *emulsion* (2 cuves)
- stockage FOD (2500 litres) avec distributeur. (art 3.5.4)

Jointure plans

Ecart aux dispositions de : *art 2.1 de l'arrêté préfectoral du 26/07/2001*
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature*CHEF de POSTE*

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Nous avons adressé la déclaration de modification auprès de vos services en mai 2005. Nous vous la re-transmettrons dès que notre siège nous l'aura envoyée.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Proposition de mise en demeure

Oui ☒ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

Oui ☐ Non ☒

Déclaration du 10 mai 2005
le dossier de la centrale - à encre
effectivement clacé dans

L'inspection le : *28 janvier 2009*☐ Fiche soldée le :

FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant Colas Méditerranée

Site inspecté :

Guthale Boulouris

Date de l'inspection: 07/11/08

Constat de l'Inspecteur :


Analyse annuelle des rejets acides (réseau eaux pluviales) non effectuée

INSPECTION

Ecart aux dispositions de : art 3.1.6.3.1 et 3.1.6.3.2 de l'AP du 26/07/2001
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement


Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Chef de Poste


Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Les prélèvements ont été réalisés.

Nous sommes en attente des résultats.

EXPLOITANT

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

Oui ☐ Non ☒

Communiquer les résultats à la DRIRE dans les meilleurs délais

DRIRE

L'inspection le : 28 janvier 2009

☐ Fiche soldée le :

FICHE D'ECART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Colas Méditerranée

Site inspecté : Couhal Boulouis

Date de l'inspection : 07-11-08

Constat de l'inspecteur :

Absence d'un plan du réseau de collecte des eaux pluviales.


Non conformité des bariers de rétention : absence de dispositifs d'isolement et de mesure avant rejet

Justifications de capacité (mini 200 m³ et 30 m³) absentes

Ecart aux dispositions de : art 3.1.2.1 - 3.1.2.2 - 3.1.5 - 3.1.6.9 - 3.1.6.10
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)
de l'AP du 26/07/2001


En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Chf. de Poste


Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

- Le plan des réseaux va vous être adressé prochainement.
- Des dispositifs d'isolement sur les 2 rétentions sont en cours de montage.
- La rétention sous la tour de malaxage est constituée par la baracole (22 x 7 x 1,3 = 200,2 m³).
- Le barin de décantation comprend un decarroi qui va être relevé de 40 cm afin de préciser le volume de 30 m³.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☐ Non ☒

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Cam manquait à la DRIRE dans les meilleurs délais le plan demande.

la mise en conformité sera vérifiée lors d'une prochaine inspection

L'inspection le : 28 janvier 2009

☐ Fiche soldée le :

FICHE D'ECART

Fiche n°

4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Colas Méditerranée Site inspecté : Centre de Boulogne Date de l'inspection : 07/11/08

Constat de l'Inspecteur :

INSPECTION

- lutte contre les nuisances incomplètement réalisée :
- soit compléter la plantation de végétation de type cyprès sur les toits de l'axe de stockage
 - soit mettre en place des dispositifs (bacs + couverture) pour les produits fins.

Ecart aux dispositions de : Art 3.2.1 de l'AR du 26/07/2001
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

chef de Poste

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

La carrière des Grands Caours projette de déplacer ses bureaux sur le terrain situé derrière nos stocks.

Nous les consultons afin d'organiser la lutte contre l'envol des poussières de manière durable en fonction de leur implantation.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☐ Non ☒

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Le nouveau fait n'étant rien, il est nécessaire de prendre les dispositions prévues ci-dessus. La mise en conformité sera vérifiée lors d'une prochaine inspection.

L'inspection le : 28 janvier 2009

☐ Fiche soldée le :

DIRE