

# Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

## DREAL Bourgogne

<b>Unité Territoriale de Saône et Loire</b>		<b>Subdivision de Mâcon</b>	
<b>Noms des inspecteur : Marc LESCOUET</b> <b>Date de l'annonce de l'inspection : /</b>			
<b>Date de l'inspection : 14 mai 2012</b> <b>Type d'inspection :</b>		<input type="checkbox"/> approfondie ou <input type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée ou <input type="checkbox"/> annoncée <input type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle	
<b>Détail des circonstances :</b> réalisation des travaux de la digue de l'alvéole E1 du casier E1-D1-C1			
<b>Établissement : SMET NORD EST 71 « Sur les Bois »</b> <b>Commune : CHAGNY</b> <b>Activité : Installation de stockage de déchets non dangereux</b>		<b>Autorisation</b>  <b>Priorité : Prioritaire</b>	
<b>Liste des installations inspectées :</b> casier C1-D1-E1 <b>Thèmes : /</b> <b>Référentiel de l'inspection :</b> - Arrêté préfectoral n° 10-04869 du 24 novembre 2010 - Arrêté préfectoral n° 11-05452 du 13 décembre 2011 - Arrêté de mesure d'urgence n° 12-00067 du 09 janvier 2012 - Arrêté ministériel du 09 septembre 1997.			
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</b> Mme BLIND Coralline - Directrice Technique			
<p>Les travaux consécutifs à la mise en sécurité de l'installation de stockage de déchets non dangereux, suite à la rupture partielle de la rehausse de la digue Est de l'alvéole E1 du casier E1-D1-C1, ont été réalisés et ont fait l'objet d'un compte rendu, adressé à Monsieur le préfet le 1<sup>er</sup> mars 2012 (mise en place d'un renfort de digue de pente 3H/2V sur l'ensemble du parement extérieur de l'alvéole en cause).</p> <p>Un suivi topographique des digues à parement raidi est réalisé conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 09 janvier 2012. Les premiers résultats transmis début mars montrent des écarts planimétriques et altimétriques dans les relevés, nécessitant l'avis d'un cabinet d'études sur les déformations constatées et leurs conséquences induites. Ces éléments demandés par courrier de l'inspection du 07 mars 2012 sont à transmettre dès réception.</p> <p><u>Constats effectués :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccordement des digues Est et Nord n'est pas réalisé dans la continuité des profils. Une zone de ravinement des eaux de ruissellement et un replat sont visibles dans l'angle de raccordement des deux digues ;</li> <li>- le talus reconstitué de la digue Est de l'alvéole E1 présente des éboulis de terre en plusieurs endroits ;</li> <li>- la cunette de récupération des eaux de ruissellement du dôme de l'alvéole E1 est obstruée au niveau d'une buse ;</li> <li>- l'alvéole C1 en cours d'exploitation arrive à la hauteur finale du casier actuel. Dans l'attente de l'accord préalable subordonné à la réalisation des travaux de rehausse des alvéoles D1 et C1 (article 5 de l'arrêté du 09 janvier 2012), l'exploitant doit préciser les conditions d'exploitation qu'il prévoit de mettre en œuvre pour permettre la continuité de la prise en charge des déchets.</li> </ul>			
<b>Suites envisagées :</b> Observations à traiter par courrier			
<b>Liste des documents établis suite à la visite :</b> Lettre à l'exploitant			

**Date et signature :**

Mâcon, le 30 mai 2012

L'inspecteur des installations classées

*Original signé*

**Marc LESCOUET**

**Vérification et approbation en ce qui concerne les suites envisagées :**

Dijon, le 30 mai 2012

Le Responsable du groupe risques chroniques et impacts

*Original signé*

**Philippe CHARTIER**