

# Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

SC/CL/004.2010

Groupe de Subdivisions : UT 21

Subdivision : 1

Nom de l'inspecteur : Stéphane CARON

Date de la lettre d'annonce de l'inspection : Pas d'annonce Date de l'inspection : 13 janvier 2010

Type d'inspection :  approfondie ou  courante ou  ponctuelle  
 inopinée ou  annoncée  
 planifiée ou  circonstancielle  
 carrière avec RGIE ou  carrière sans RGIE

Détail des circonstances :

Plainte à l'encontre de la Société UNILEVER / AMORA

Société : AMORA-MAILLE SI

Autorisation

Commune : Chevigny-Saint-Sauveur

Activité : Agro-alimentaire

Liste des installations inspectées :

Points de collecte des eaux pluviales

Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :

- M. MEHU : Responsable Environnement
- M. GROS : Technicien Environnement
- M. ROUSSEL : Technicien préleveur du Laboratoire Départemental de Côte d'Or (LDCO)

**Principales constatations effectuées, principaux constats d'écart par rapport au référentiel d'inspection :**

Dans le cadre de l'instruction d'une plainte et suite à notre visite inopinée du 12 janvier 2010, un prélèvement inopiné a été réalisé par le LDCO sur le réseau d'eaux pluviales.

L'exploitant n'a pas de réseau spécifique. Les branchements sur le réseau d'eaux pluviales sont réalisés en plusieurs points sur la canalisation qui traverse le site et qui évacue les eaux pluviales de la zone industrielle Est de Chevigny saint Sauveur.

Ce prélèvement a eu lieu en trois points :

- point amont du site,
- point aval du site,
- point à proximité de l'aire de dépotage des huiles.

Les résultats de ce contrôle montrent une non conformité à l'article 14.3 B2 de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1999 pour les paramètres MES et DCO déduction faite des valeurs du point amont (cf tableau ci-dessous et rapport d'analyses d'eaux ci-joint).

	Unité	Seuils de l'AP	Résultats du 13 janvier 2010		
			Point Amont	Point Aval	Point à proximité de la zone de dépotage
MEST	mg/L	35	25	78	71
DCO	mg(O2)/L	40	<30	220	129
DBO5	mg(O2)/L		3	120	57
Couleur	mg(Pt)/L		30 Couleur Jaune	50 couleur Jaune	40 Couleur Jaune
HCT	mg/L	5	0.24	1	0.45

**Conclusion:**

Les résultats confirment les observations qui ont été faites lors de l'inspection inopinée du 12 janvier 2010.

**Suites envisagées :**

Des propositions seront faites dans un rapport spécifique.

**Liste des documents établis suite à la visite :**

Lettre à l'exploitant

**Date et signature de l'inspecteur : 25 janvier 2010**

L'Inspecteur des Installations Classées



Stéphane CARON