

PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Aix en Provence, le 03 JAN. 2013

Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône
Subdivision d'Aix en Provence 1
Pôle d'activités d'Aix-en-Provence – ZI Les Milles
440 rue Albert EINSTEIN
CS 50541
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03
Tél. : 04 42 91 59 00
Fax : 04 42 38 92 55

Le Directeur Régional

à

Monsieur le Directeur
Société ALTEO GARDANNE
Route de Biver
B.P. 62

13541 - GARDANNE CEDEX

Affaire suivie par L.BELLONE

Tél. direct : 04.42.91.59.02

E-mail : laurent.bellone@developpement-durable.gouv.fr

LB/EC – 05.11.12

D/Aix/0039-2012 - ICPE

SIIC 64-00001-P1

SPR / 7

Objet : Conclusions de la visite d'inspection du 20 juin 2012 dans l'établissement Usine Altéo Gardanne.

Thème : chaudières basse pression + poussières

Réf : Votre courrier en réponse du 18 juillet 2012

P.J. : 2 fiches d'écart complétées

Monsieur le Directeur,

Votre établissement a fait l'objet d'une visite d'inspection le 20 juin 2012.

- Cette visite, non exhaustive, était axée autour des points particuliers suivants :
 - Chaudières basse pression
 - Poussières.

Suite à cette visite d'inspection, des écarts à la réglementation ainsi qu'une liste de remarques vous ont été notifiées par l'Inspecteur des installations classées. Par courrier visé en référence, vous m'avez fait part de vos observations, compléments d'information et/ou engagements en réponse à ces constats.

Au terme de cet échange, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des conclusions de l'Inspection suite à cette visite :

Écarts à la réglementation relevés : (voir les fiches jointes)

Ecart n° 1 (chaudières) : 3 conduits au lieu d'un seul pour les rejets atmosphériques des 3 nouvelles chaudières basse pression.

Suite donnée : Réponse satisfaisante, écart levé et soldé (état de fait, les conduits existent). L'article 3.2.2 de l'arrêté du 30 septembre 2011 sera corrigé à l'occasion : cheminée type tri-conduit au lieu d'un seul conduit.

Ecart n° 2 (général) : Absence de transmission des rapports annuels (SOCOTEC) d'un organisme agréé.

Suite donnée : Réponse satisfaisante, écart levé et soldé car les rapports ont bien été joints à la réponse.

Pendant à l'avenir veiller à transmettre ces rapports dès réception.

L'étude du contenu de ces rapports et les suites éventuelles qui en découlent seront traitées ultérieurement une fois leur analyse effectuée.

Ces conclusions sont reprises dans les 2 fiches d'écart jointes.

Remarques particulières relevées :

Chaudières :

Remarque° 1 : Vérifier les paramètres de l'article 3.2.3 (diamètre et débit nominal des cheminées des nouvelles chaudières) de l'arrêté de prescriptions complémentaires du 30 septembre 2011.

Suite donnée : Réponse satisfaisante, l'article 3.2.3 du 30 septembre 2011 sera modifié à l'occasion (débits et diamètres).

Remarque° 2 : transmettre les rapports d'organisme agréés, accompagnés de la fiche de comparaison avec les résultats de l'autosurveillance de l'exploitant.

Suite donnée : Réponse non satisfaisante, attente des rapports.

Remarque° 3 : Transmettre un plan d'action sur les suites données aux non conformités de l'annexe 6 du rapport SOCOTEC.

Suite donnée : Réponse non satisfaisante, attente des nouveaux rapports rectifiés. L'exploitant doit valider les rapports avant transmission à l'IIC.

Poussières :

Remarque° 4 : Silo 106 : Le dépoussiéreur actuel est sous dimensionné. Transmettre le calendrier prévisionnel de mise en conformité (travaux).

Suite donnée : Réponse non satisfaisante. Fournir à l'inspection l'étude de dimensionnement du nouveau dépoussiéreur, le devis du nouveau dépoussiéreur et sa facture dès sa réception.

Sera vérifié lors de la prochaine inspection.

Remarque° 5 : Le site n'est pas suffisamment balayé. Intensifier fortement cette action afin de limiter les envois de poussières (exemples = hangar reprise hydrate, bord des routes, hangar des balayures (ramassage),...)

Suite donnée : Réponse satisfaisante. **Sera vérifié lors de la prochaine inspection.**

Remarque° 6 : Transmettre tous les 6 mois l'avancement des plans d'action poussière (bauxite, alumine).

Suite donnée : Réponse non satisfaisante, l'avancement du plan d'action sera examiné lors de la prochaine inspection.

Écarts relevés lors d'inspections précédentes :

Par ailleurs, lors de l'inspection en date du 29 juin 2011, il avait été relevé 1 écart qui avait été soldé.

Sauf réserve de votre part motivée par des considérations prévues par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et des articles L.110-1 4, L.124-1, L.125-1, L.125-2, L.125-4 et L.521-7 du code de l'environnement, ce courrier, ainsi que les fiches d'écart, seront publiés sur le site Internet de la DREAL PACA.

Restant à votre écoute pour toute observation complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Chef de l'Unité
Risques chroniques et sanitaires



Jean-Luc ROUSSEAU
Ingénieur divisionnaire
de l'Industrie et des mines