

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1/1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : STMicroelectronics

Site inspecté : ROUSSET

Date de l'inspection : 01/10/2009

## Constat de l'inspecteur :

L'installation de combustion (chaudières bâtiment 1 et chaudières bâtiment 2) ne comporte pas de pressostat.

(les vannes de coupure automatique de l'alimentation en gaz doivent être chacune asservie à un pressostat.)

## Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

art. 2.12 AN du 25/7/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux Iape soumis à déclaration sous la rubrique 2910

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Euro  
Perrin

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Les pressostats asservissant automatiquement les vannes de coupure de l'alimentation en gaz seront installés pour fin janvier 2010.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

L'inspection le : 22/10/2009

☐ Fiche soldée le :