

## Note interne d'information de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>13</b>	<b>Subdivision de Martigues</b>	<b>Visite du 27/02/08</b>
Inspecteurs	Olivier MEVEL		
Etablissement	Midi Concassage		064.1328
Commune	Istres -		A
Activité	Exploitation de carrière		P3

**Contexte environnemental / socio-économique**

Par AP du 6 janvier 2006, la société MIDI Concassage a été autorisée à poursuivre l'exploitation de la carrière des Jumeaux au lieu-dit « Parc d'artillerie » sur la commune d'Istres avec installation de premier traitement des matériaux extraits.

Exploitation pendant 3,5 ans et remise en état pendant 1,5 an (échéance autorisation 6/01/2011)

Rubriques autorisées/déclarées et volumes :

2510-1 -A- production moyenne de 215000 t/an et production maxi de de 350 000 t/an

2517-1 - A- station de transit vol > 75000 m3

1434-2 - D - débit équivalent 1.6 m3/h

1432-2 - D - capacité équivalente 12.7 m3

Emprise cadastrale : environ 75 ha

Extraction de matériaux alluvionnaires, usage TP « noble » (industrie du béton, enrobés)

Remise en état coordonnée

A noter : surveillance des eaux souterraines (3 piezos)

Pas de tirs de Mines

Suivi poussières par réseau de plaquettes en place

Niveau 3 Charte qualité Unicem

La présence de deux entreprises soumises à déclaration sur le site : UniBéton et Midi Enrobés

**Evolutions prévisibles** (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

Un peu de retard sur phasage initial (environ 6 mois)

Prévu changement du crible technique en mai 08

Mise en place d'un système de traitement des eaux de forage par désinfection UV suite à demande DDASS pour alimentation en eau sanitaire du site et suite à analyses de potabilité 2007 (équipement commandé)

**Résultats de la visite d'inspection****Description sommaire du déroulement de la visite** (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

Il s'agissait de la première visite d'inspection par l'inspecteur arrivé en septembre 2006 et dans le cadre de la démarche contradictoire. L'inspection s'est déroulée sur une journée avec une partie « terrain » et une partie « contrôle administratif » selon l'ordre du jour annexé à la lettre d'annonce. cet ordre du jour a été modifié pour intégrer l'action nationale 2008 'Véhicules sur Pistes ».

Les principales constations et points abordés lors de cette inspection , ainsi que leur conformité sont indiqués dans la grille d'inspection et la fiche de synthèse « OP 2008 véhicules sur Piste » jointes.

Compte tenu du fait qu'aucune entreprise extérieure n'a réalisé d'opération de plus de 24 heures avec utilisation des véhicules sur pistes, cette thématique n'a pas été abordée et la fiche de synthèse « Gestion des EE » n'est pas renseignée.

**Conclusions de l'Inspection** (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

Cette visite d'inspection approfondie a permis de faire le rappel des obligations réglementaires, le site n'ayant pas fait l'objet d'inspection approfondie récemment.

L'exploitant a abordé cette inspection dans un esprit constructif.

3 fiches d'écarts et une liste de remarques ont été établies et communiquées à l'exploitant. Compte tenu des constations, des actions mise en places (rapidement) et engagements pris par l'exploitant pour se mettre en conformité, il n'est pas envisagé à ce stade de suite administrative ni pénale.

**Personnes rencontrées** [noms, fonctions, ...]

Cf. Fiche annexe

**Suivi des écarts des présentes visites d'inspection**

N° fiche

Commentaires (soldée? évolution)

### Informations générales

Commune	Istres
Lieu dit	Parc d'Artillerie
Date AP	06/01/06
Date expiration	06/01/11
Garanties financières	73 481 euros
Date	25/01/06 au 06/01/11
Organisme bancaire	LCL
Matériau extrait	Silico-Calcaire
Production annuelle en Ts	Moy : 215 000 tonnes Max 350 000 tonnes
OEP	Usage TP
Responsable technique	Prevenchem Joan REYNIER
Personne présente pour la visite	Joan REYNIER (Directeur technique) Patrick ABRY (Chef de Carrière) Olivia LACOUX (resp laboratoire, QSE)

### Informations techniques et sociales

Matériel utilisé	1	Bascule	
	3	chargeurs	980G, 966H, 96G
	2	Camions	10T Man et semi 25T (tracteur + benne)
	1	Arroseuse	
	1	Balayeuse	
	1	élévateur	
	1	ripper	
Personnel	13 pers		
Délégué	Elections en cours		
CHSCT	non		
Horaires	Carrière : 5j/semaine Carrière 35 h/semaine annualisées		
	Réfectoire	oui	
	Sanitaire	oui	
Fonctionnement	Déroctage au ripper Extraction chargeur Chargement convoyeur pour amenée des matériaux à l'installation de traitement Concassage/criblage		